



Comisión Federal de Electricidad

-CENTRAL TERMoeLECTRICA GENERAL FRANCISCO VILLA

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

FORMATO 73
HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE CONTRATO: **800729706**

I.- DEL OBJETO

RECEPCIÓN PARCIAL COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD C. T. GRAL FCO VILLA (HCAA0) RECIBE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

TOTAL NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS

II.- DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
OBJETO DEL CONTRATO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 5 DE LA C.T. GRAL. FRANCISCO VILLA

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: Ciudad Delicias, Chihuahua. C.T. Gral. Francisco Villa

CLAVE: HCAA0

III.- ANTECEDENTES

AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO: DE ACUERDO CON EL OFICIO DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN NORTE NO. GRPN/0245/2016 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016 CON REFERENCIA AL OFICIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN NO. SDG-00140 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016 QUE MENCIONA COMO SOPORTE DOCUMENTAL EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (DPEF) DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, ASÍ COMO DEL OFICIO DF -0174 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA, NUMERAL (I) Y TERCERA, INCISO a. DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE PRESUPUESTOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS (POLÍTICAS).

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL (ART. 42)
04/06/2015
16/04/2016
No Aplica

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN
FECHA CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL
FECHA REAL DE TERMINACIÓN

CONTRATO CFE/ICN/18253	04/06/2015
15/06/2015	FECHA DE ADJUDICACIÓN
No Aplica	FECHA REAL DE TERMINACIÓN

IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 5 DE LA C.T. GRAL. FRANCISCO VILLA

V.- DE LAS ESTIMACIONES LIQUIDADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	PERIODO DE	IMPORTE	DEDUCCIONES (PENALIZACIÓN)
\$ 1,770,805.00	1ra.	08/09/2015	15/06/2015	\$ 506,450.23	\$ 0.00
	2da.	21/01/2016	21/08/2015	\$ 764,987.76	
				\$ 1,271,437.99	

AMPLIACIONES

NUM.	IMPORTE	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTE TOTAL LIQUIDADO	IMPORTE TOTAL POR LIQUIDAR
-	-	\$ 1,770,805.00	\$ 1,271,437.99	\$ 499,367.01

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Comisión Federal de Electricidad

CENTRAL TERMoeLECTRICA GENERAL FRANCISCO VILLA
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

FORMATO 73
HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE CONTRATO: **800729706**

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN FÍSICA

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN SRGCN, EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EN ESTE ACTO, EL RESIDENTE DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECIBE DE PARTE DEL CONTRATISTA, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS, Y EN SU CASO, LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, LO QUE SE CONSTITUYE COMO EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. ASI MISMO SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA EXHIBIÓ LA GARANTÍA CON LA CUAL QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

VII.- OBSERVACIONES:
EL SERVICIO NO SE CONCLUYO DE ACUERDO AL PROGRAMA Y FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO, DEBIDO A CAUSAS IMPUTABLES A CFE OCASIONADO POR RESERVA FRIA DE LA UNIDAD A SOLICITUD DE CENACE.

VIII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE ANTONIO FRANCO MARIN
JEFE DEPTO. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

ING. ANGEL PEREZ CASTILLO
SUPERINTENDENTE CENTRAL

LIC. JOSE ARMANDO MENDOZA CAPETILLO
REPRESENTANTE

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR AL RESPECTO, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS : **09:30 hrs** DEL DÍA **26 DE ABRIL DEL 2016**

EN LA CIUDAD DE DELICIAS CHIHUAHUA.